Projektzeitenplan

Projekt: Generalsanierung Schulzentrum West Datum: 09.04.24

			T T																													
				2024				2025				2026					2027				2028						2029					
Nr. BA	Bezeichnung	Dauer	Beginn Ende		M J J	A S O	N D	J F M	A M	J J /	A S O	N D	J F N		J J	A S O	N D	J F	M A	M J J	I A S	O N D	J F	1 A M	1 J	J A	S O N	D J	F M A	M J J	A S O	N D
				1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19	0 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32	32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43	44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13	3 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23	24 25 26 27 28 29 30 31 32 33	8 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44	45 46 47 48 49 50 51 52	1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 2	23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33	34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 4	45 46 47 48 49 50 51 52	53 1 2 3 4 5 6 7 8	8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18	8 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28	29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 4	0 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 5	52 1 2 3 4 5 6 7 8 9	10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20	21 22 23 24 25 26 27	28 29 30 31 32 33 34 35 36 37	38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48	49 50 51 52 1 2 3 4 5 6	7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2	21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45	46 47 48 49 50 51 52
1. 15	LPH 5 Werkplanung	9 Wochen	Jun. 24 Jul. 24																													
	LPH 6 + 7 Rohbau		then Aug. 24 Dez. 24 Dez. 24 Blockierter Zeitraum für Mangelbeseitigung, Abrechnung, etc.																													
	LPH 6 + 7 Ausbau	25 Wochen	Okt. 24 Mär. 25 Apr. 25 Nov. 25																													
4. 15	LPH 8 Rohbau	35 Wochen	Apr. 25 Nov. 25											Verlängerung des Förderzeitraums bis 31.12.2027 möglich																		
5. 15	LPH 8 Ausbau	36 Wochen	Jul. 25 Mär. 26																													
	LPH 0 Bedarfsermittlung		Apr. 24 Dez. 24																													
7. General	VgV-Verfahren	22 Wochen																														
	LPH 1 Grundlagen	13 Wochen	Jun. 25 Aug. 25																													
9. General	LPH 2 Vorentwurf	17 Wochen	Sep. 25 Dez. 25																													
10. General		14 Wochen	Jan. 26 Mär. 26																													
	LPH 4 Genehmigung	8 Wochen	Apr. 26 Mai. 26																													
	LPH 5 Werkplanung	22 Wochen																														
	LPH 6 + 7 Rohbau	17 Wochen	Nov. 26 Feb. 27																													
	LPH 6 + 7 Ausbau	17 Wochen																														
15. General	LPH 8 Rohbau	109 Wochen Mär. 27 Mär. 29 Mär. 29												Bauzeit: ca. 2 Jahre verteilt auf mehrere Bauabschnitte																		
16. General	LPH 8 Ausbau	109 Wochen	Mär. 27 Apr. 29																			Abschluss	der Maßnahme	nicht zwingend	bis Ende 20	027						
17. Außen	Außenanlagen	52 Wochen	Apr. 29 Apr. 30																													

= Schulferien Baden-Württemberg