

Zwischenbericht

Nr. 11	Maßnahme: Energetische Sanierung der Anlagentechnik Zukunftsinvestitionsprogramm des Bundes -Konjunkturpaket II- Objekt: Gymnasiumstraße 2 und 4
------------------	---



Beauftragtes Büro: Ingenieurbüro Mack, Schwäbisch Hall	
geplante Maßnahme: <ul style="list-style-type: none">- Erneuerung der Heizungsverteilung- Erneuerung des zentralen Lüftungsgerätes- Erneuerung der Wärmetauscher für die Lüftung	
Bauzeit: Baubeginn: Juni 2010	voraussichtliche Fertigstellung: Oktober 2010
Baukosten: Kostenschätzung: 72.223,00 €	Hochrechnung: 72.200,00 € (voraussichtliche Gesamtbaukosten)
aktueller Stand der Maßnahme: Zur Zeit läuft die Planung für die Erstellung der Ausschreibung im Mai 2010.	