



Anlage 1

Projekt
**Umgestaltung Promenade am Solebad und des
Karesiwegs Richtung Friedensbrücke**

Beantragung überplanmäßiger Mittel für Mehrkosten

Inhalt
Aufstellung Mehrkosten

Zeichen
61-37-05-01
gez.
Christian Mathieu
Datum
11.09.2024

		Eigenmittel
LB 1	Gründung Sichtschutzzaun Mehrkosten nachträgliche Änderung Fundamentbalken, Tiefergründungen, diverse unbekanntes Leitungen im Solebadgelände, Anlage div. Suchschlitze	23.000 €
LB 2	StB-Stützwand Geländer, Umrechnungsfehler Massenermittlung Stahl tatsächliche wurde eine höherer Menge benötigt (Kostenerstattung in Klärung mit planendem Büro), Schutz Geländer wegen Bauunterbrechung Bau Fischaufstiegsanlage	82.500 €
LB 3	Aussichtsdeck Mehrmenge Beton- und Profilstahl gegenüber Statik-Vorermittlung, Pulverbeschichtung von unten	46.000 €
LB 4	Promenade Mehrmasse Tragschicht für zeitlich zwischengestellten Bau FAA, Ertüchtigung Baustraße mit Asphalt für Stadtlauf, Pflanzbeetabdeckung Kiessand, Feuerwehrzufahrt neu erstellen, Restarbeiten Erlebnisweg für Fa. Zehe Bau (konnte durch Zehe nicht erstellt werden, da Bauzufahrt Fa. Eichele)	40.600 €
LB 5	Baustelleneinrichtung u. -sicherung Verlängerung Bauzeit aufgrund Bauunterbrechung für Bau FAA durch Fa. Zehe-Bau	5.300 €
LB 9	Sanierung Loughboroughweg Teil Süd Temp. Herstellung Aussengelände Solebad, Promenade Loughboroughweg (Linde bis Henkersbrücke), Sicherung Stahlgeländer, Aus- und Einbau Sichtschutzzaun wg. Sanierung Solebad	24.000 €
	Summe Mehrkosten lt. Aufstellung	222.000 €
	weitere Mehr- und Mindermengen (-kosten) ausgeschriebender Leistungen	47.920,73 €
	Restforderungen Schlussrechnung (brutto)	269.920,73 €