

Gemeinde Rosengarten

Vorläufige Terminübersicht Erweiterung Gruppenklärwerk Biberstal Stand 27. März 2009

Nr.	Gegenstand	Federf.	Beteiligig	Termin	Bemerkung
1	Versand des 5. Rohentwurfs der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung	Herr Anninger	Zuarbeit Giebler	01.04.09	
2	Schriftliche Stellungnahme der anderen Gemeinden und der Ingenieurbüros zum 5. Rohentwurf an Rosengarten (cc: p.giebler@t-online.de)	Michelf. SHA Grimm Franke		30.04.09	Falls möglich früher
3	Kostenschätzung und Grobplanung für die Kläranlagenerweiterung an Rosengarten (Rosengarten leitet weiter) - bitte soweit möglich nach unterschiedlichen AfA-Bereichen gliedern (Grobstruktur) -	IngBüro Grimm		30.04.09	
4	Vorbereitung der Prüfung der Voraussetzungen für eine Beantragung von Fördermitteln (Antragstermin Ende September 2009)	Knoblauch Anninger Gruber		30.04.09	
5	Informationen der Gemeinderäte von Michelfeld, Rosengarten und Schwäbisch Hall über den Stand der Verhandlungen	Binnig König Gruber/Baur	Anninger	April- Periode	Einheitl. Bekanntgabepapier?
6	Abschließende Prüfung der Zuschussvoraussetzungen (Landesförderung) nach Vorliegen der Kostenschätzung	Knoblauch Anninger Gruber		15.05.09	
7	Abstimmung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarungen nach Vorliegen der Stellungnahmen und weiteres Vorgehen	Alle Gden IngBüros	Giebler Vorbereitung	15.05.09 10.00 Roseng.	Terminabstimmung erforderlich.
8	Abstimmung des 6. Entwurfs mit der Rechtsaufsichtsbehörde	Giebler		29.05.09	
9	Behandlung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung und der technischen Konzeption Kläranlagenerweiterung in den Gemeinderäten	Binnig König Gruber/Baur	IngBüros Giebler	Juni/ Juli 2009	Soweit kommunalpol. reif
10	Vorlage der endgültigen technischen Planung und der Kostenberechnung mit Folgekosten	IngBüro Grimm		15.09.09	

Nr.	Gegenstand	Federf.	Beteilig	Termin	Bemerkung
11	Wasserrechtliches Genehmigungsverfahren	Rosen- garten Ing-Büro Grimm		4. Quart 2009	
12	Stellung der Anträge auf Landesförderung, soweit Voraussetzungen erfüllt	Knob- lauch Anninger Gruber		30.09.09	
13	Veranschlagung in den Finanzplanungen der Gemeinden (bzw. der Eigenbetriebe) 2010 – 2012	Knob- lauch Anninger Gruber		Herbst 2009	
14	Bauphase Veranschlagung in den Wirtschaftsplänen bzw. im Haushalt			2011 und 2012	Je ca. 50 %